

ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o.
IČO: 087 70 620

Harmonogram stavby
„Oprava stávajícího chodníku v ul. V Jehličině, k.ú. Klánovice"

zahájení stavby 13.11.2024
dopravní značení, zařízení staveniště

13.11.2024 -15.11.2024:	zemní práce odvoz, uložení, odkopávky, ruční sondy k obnažení sítě
18.11.2024 -20.11.2024:	řezání asfaltu , bourání asfaltu vč. likvidace
21.11.2024 - 22.11.2024:	poklad štěrku do rtě, zhutnění
25.11.2024 - 26.11.2024:	osazení ob. do bet. lože, do nivelity, doplnění kameniva mezi obrubami vč. zhutnění
27.11.2024 - 29.11.2024:	dodávka dl., drtě
2.12.2024 - 6.12.2024:	kladení dl. zhutnění, prometení dl.
9.12.2024 - 13.12.2024:	pokládka asfaltu
14.12.2024 - 20.12.2024:	úklid stavby, finální geod. práce