

<p>harmonogram prací pro stavbu č. 0196 - TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 2 ulice Krovova</p>	červenec	Srpen	Září
Pokládka silničních obrub	■	■	
Výstavba uličních vpustí s výškovou úpravou podle obrub	■	■	
Pokládka zámkové dlažby ve vjezdech a vstupech		■	
Pokládka zámkové dlažby na komunikaci pro pěší		■	■
Pokládka živice		■	
Výšková úprava krytů inž. Sítí		■	
Terréní úpravy			■
Úklid staveniště, kamerový záznam kan. stok			■