

Časový HARMONOGRAM

Stavba: "č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace"

Část: Sanace ul. Blešnovská

		11.05.2020	12.05.2020	13.5.2020 - 17.5.2020	18.5.2020 - 24.5.2020	25.5.2020 - 31.5.2020	1.6.2020 - 7.6.2020	8.6.2020 - 14.6.2020	15.6.2020 - 21.6.2020	22.6.2020 - 28.6.2020	29.6.2020 - 30.6.2020
1)	Instalace PDZ (přechodné dopravní značení) dle ETAPA III (v odpoledních hodinách)	x									
2)	Frézování silnice zájmového úseku dle PDZ ETAPA III; zájmová oblast kompletně neprůjezdná		x								
3)	Změna instalace PDZ na ETAPA I (změna 12. 5. 2020 v odpoledních hodinách)		x								
4)	Zemní práce na zájmovém pseku dle PDZ ETAPA I (vč. realizace uličních vpustí a konstručních vrstev nové vozovky)			x	x						
5)	Změna instalace PDZ na ETAPA II (25. 5. 2020 v ranních hodinách); zájmová oblast dle ETAPA I zprůjezdněna pro dopravní obsluhu					x					
6)	Zemní práce na zájmovém pseku dle PDZ ETAPA II (vč. realizace uličních vpustí a konstručních vrstev nové vozovky)					x	x				
7)	Změna instalace PDZ na ETAPA IV (8. 6. 2020 v ranních hodinách); zájmová oblast dle ETAPA I a II zprůjezdněna pro dopravní obsluhu							x			
8)	Realizace obrubníků a parkovacího stání na zájmové oblasti ETAPA I a II mimo profil pozemní komunikace pro osobní automobily							x	x	x	
9)	Změna instalace PDZ na ETAPA III (22. 6. 2020 v ranních hodinách)									x	
10)	Pokládka asfaltových směsí v zájmové oblasti dle ETAPA III; zájmová oblast kompletně neprůjezdná									x	
11)	Dokončení a zprůjezdnění celkové zájmové oblasti										x

Kontakt stavby: Pavel Sklenář (+420 731 697 474)