

Smlouva o vypořádání závazků

č. SML/32/1090/0739/2022

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha-Klánovice**
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice
IČ: 002 40 281
DIČ: CZ00240281
2000707339/0800 (č. bankovního účtu)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ
e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat:
Bc. Pavel Jaroš, tel.: 607 551 670, pav.jaros@email.cz

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **Wonderstreamer, s.r.o.**
Rybná 24/1,
110 00, Praha 1
IČ: 086 80 353
86803532/5500 (č. bankovního účtu)

Registrace: Městský soud v Praze spis. Zn: C 323152

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

František Fischer, jednatel firmy, tel.: 608 236 559, fischer.frantisek@email.cz

dále jen „Zhotovitel“

I.

Popis skutkového stavu

1. Objednatel vyhlásil dne 20. 05. 2022 výběrové řízení na akci „**Dostavba hasičské zbrojnice Klánovice**“. Na tuto akci byl vybrán výše uvedený Zhotovitel. Dne 06. 06. 2022 předal Zhotovitel krycí list nabídky účastníka Objednateli, ve kterém byly vyplněny ceny na předmětnou akci. Ceny byly uvedeny v částkách bez DPH (ve výši 1 115 660 Kč), DPH (ve výši 234 288 Kč) a cena konečná, tj, cena včetně DPH (ve výši 1 349 948 Kč). Na základě tohoto krycího listu nabídky účastníka byla Objednatelům dne 04. 07. 2022 sepsána Smlouva o dílo pod číslem jednacím SML/32/1130/0722/2022 a podepsána Zhotovitelem a místostarostou MČ Praha-Klánovice jako oprávněnou osobou k podpisu smlouvy. Smlouva obsahovala cenové údaje uvedené v předaném krycím listu Zhotovitele a byla vložena do registru smluv (ID smlouvy 19615399, ID verze 21083695) s nezbytnými přílohami, kterými jsou výkaz výměr na zadanou akci v cenách dle krycího listu účastníka (Zhotovitele), výpis z OR ze dne 04. 07. 2022, pojištění Zhotovitele s bankou Raiffeisenbank ze dne 08. 03. 2021 a potvrzení o vykonávání funkce

hlavního stavbyvedoucího jako autorizované osoby (ČKAIT č. 0012140) vč. osvědčení autorizace č. 37240 na obor pozemní stavby ze dne 08. 10. 2014.

2. Na Smlouvu o dílo ze dne 04. 07. 2022 byl schválen dne 24. 08. 2022 RMČ Praha-Klánovice usnesením č.135/1071/2022 Dodatek č. 1 na rozšíření předmětného díla o rekonstrukci části stávající střechy a vyčíslena částka za provedení, a to stejným způsobem, jako byla uzavřena původní Smlouva o dílo, tedy v částkách bez DPH (ve výši 200 026 Kč), DPH (ve výši 42 005,46 Kč) a cena včetně DPH (ve výši 242 031,46 Kč). Celková cena na „Dostavbu hasičské zbrojnice Klánovice“ se zvýšila a činila bez DPH (ve výši 1 315 686 Kč), DPH (ve výši 276 293,46 Kč) a cena včetně DPH (ve výši 1 591 979,46 Kč). Tímto dodatkem byl také na základě rozšíření předmětného díla posunut termín ukončení **do 30. 09. 2022**.
3. Zhotovitel zaslal Objednateli fakturu (č. 1/08/2022) s datem vystavení dne 08. 08. 2022 na základě Smlouvy o dílo ze dne 04. 07. 2022 a to ve výši dle zjišťovacího protokolu č. 1 na sjednané a provedené práce ve výši 315 630 Kč. Faktura byla podepsána smluvním TDI a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických jako provedená skutečnost. Uvedená cena byla pro Zhotovitele k úhradě. Faktura byla uhrazena v uvedené výši dne 09. 08. 2022. Dále byla Zhotovitelem zaslána faktura (č. 5/08/2022) s datem vystavení 29. 08. 2022 rovněž za práce a služby na Smlouvu o dílo ze dne 04. 07. 2022 ve výši 373 092 Kč dle zjišťovacího protokolu č. 2 a opatřena příslušnými podpisy jako u faktury č. 1/08/2022. Faktura byla uhrazena v uvedené výši dne 31. 08. 2022.
4. Zhotovitel zaslal Objednateli zjišťovací protokol č. 3 na částku ve výši **626 964 Kč**. Tato částka již obsahovala práce a služby dle původní smlouvy a dodatku č. 1 (ID smlouvy 20202461, ID verze 21703453). Celková cena díla byla pro Objednatele ve výši **1 315 686 Kč**. Objednatel provedl kontrolu vynaložených nákladů na „Dostavbu hasičské zbrojnice Klánovice“ a došel ke zjištění, že Zhotovitel fakturoval částky bez DPH, a to jako konečné. Tato skutečnost byla Zhotovitelem ověřena. Zhotovitel neuvedl v zadávacím řízení, že není plátcem DPH, přestože částka včetně DPH byla v krycím listu uvedena a Smlouva o dílo i Dodatek č. 1 podepsána. Tím došlo k omylu při uzavírání smluv oběma stranami. Zhotovitel považuje fakturované částky jako konečné a nepožaduje žádný doplatek.
5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy o dílo i Dodatku č. 1, v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku nesrovnalostí ve fakturovaných částkách se dohodly, že budou akceptovat fakturované částky jako konečné.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Tato smlouva o vypořádání závazků upravuje vzájemné vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Shoda mezi oběma stranami nahrazuje původně sepsanou Smlouvu o dílo i Dodatek č. 1 a konečná cena díla činí **1 315 686 Kč**.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že sjednáním této Smlouvy o dílo (ID smlouvy 19615399, ID verze 21083695) došlo k uveřejnění uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru

smluv v **nesprávném čitelném formátu (OCR)**, jak ukládá zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a proto smluvní strany sjednávají tuto novou Smlouvu o dílo ve znění, jak je výše uvedeno. Pojištění Zhotovitele s bankou Raiffeisenbank ze dne 08. 03. 2021 a potvrzení o vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího jako autorizované osoby (ČKAIT č. 0012140) vč. osvědčení autorizace č. 37240 na obor pozemní stavby ze dne 08. 10. 2014 byly zveřejněny v nečitelném formátu, pouze jako naskenované kopie předložených dokladů. Uvedené přílohy měly být popsány a dále se nedokládají, neboť Zhotovitel má ve své evidenci pouze originály. Na takové přílohy se vztahuje postup dle Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv vydaného odborem eGovernmentu Č. j. MV-37683-9/EG-2018, oddíl VII. Výjimky z povinnosti uveřejnění *a. obecné výjimky* stanovené přímo zákonem o registru smluv).

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Objednatel i Zhotovitel si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Smlouvou o dílo vč. dodatku č. 1 nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo a Dodatkem č. 1. Lhůty k dokončení předmětného díla se řídí Dodatkem č. 1 a počítají se od data jejího uzavření.
2. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě výše sjednaných uzavřených smluv se považují za plnění dle této smlouvy o vypořádání závazků a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků, budou splněna podle nově sjednaných podmínek.
4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje Zhotoviteli k neprodlenému zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Zhotovitel:

Wonderstreamer, s.r.o.
František Fischer, jednatel firmy

v. r.

otisk razítka

Objednatel:

Městská část Praha-Klánovice
Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

v. r.

otisk razítka

Praha-Klánovice dne: 19.09.2022

Praha-Klánovice dne: 19.09.2022