

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 003		
Smlouva o Dílo:	č. objednávatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Svislé konstrukce - Porotherm 44 Profi Dryfix P10 zaměněn za Porotherm 44 T Profi Dryfix P8		
Důvod a popis změny	1.	V původním rozpočtu, stejně jako v části projektové dokumentace bylo uvedeno zdivo bez vnitřního zatep- lení minerální vatou. Ve skutečnosti byla stavba realizována bloky zateplenými. Stavba nemohla během nacenění zakázky tuto záměnu rozpoznat.	
	2.		
Technické řešení změny	Použití bloků Porotherm 44 T Profi Dryfix P8 namísto bloků Porotherm 44 Profi Dryfix P10		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL	5.260,- Kč za m², tedy 1.232.681,- Kč celkem za 234,35m² (doplatek 888.165,50 Kč)		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 3.790,- Kč za m², tedy 888.186,50 Kč celkem za 234,35 m²		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednavatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 004		
Smlouva o Dílo:	č. objednávatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Svislé konstrukce - Porotherm 30 Profi Dryfix P15 zaměněn za Porotherm 30 T Profi Dryfix P8		
Důvod a popis změny	1.	V původním rozpočtu, stejně jako v části projektové dokumentace bylo uvedeno zdivo bez vnitřního zatep- lení minerální vatou. Ve skutečnosti byla stavba realizována bloky zateplenými. Stavba nemohla během nacenění zakázky tuto záměnu rozpoznat.	
	2.		
Technické řešení změny	Použití bloků Porotherm 30 T Profi Dryfix P8 namísto bloků Porotherm 30 Profi Dryfix P15		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 2.670,- Kč za m², tedy 237.630,- Kč celkem za 89 m²		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednavatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 005		
Smlouva o Dílo:	č. objednavatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Svislé konstrukce - Broušená věncovka POROTHERM VT 8/25 Profi 497×80×249 mm		
Důvod a popis změny	1.	Ve výkazu výměr zcela chybí	
	2.		
Technické řešení změny	Použití broušené věncovky POROTHERM VT 8/25 Profi 497×80×249 mm na tenkovrstvou maltu okolo věnců		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 28.800,- Kč		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednavatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 006		
Smlouva o Dílo:	č. objednavatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Svislé konstrukce - Věncovka broušená HELUZ 8/19 375×80×189 mm		
Důvod a popis změny	1.	Ve výkazu výměr zcela chybí	
	2.		
Technické řešení změny	Použití broušené věncovky HELUZ 8/19 375×80×189 mm na tenkovrstvou maltu		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 18.260,- Kč		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 007		
Smlouva o Dílo:	č. objednatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - zárubně vnitřní ocelové		
Důvod a popis změny	1.	Výměna za kvalitnější provedení s dodatečnou montáží (nikoliv montované v průběhu výstavby příček).	
		Jedná se o přesné provedení ze dvou kusů montovaných dohromady, kdy jejich šíře je zakázkově vyrobena přesně na šíři příčky a je možné tyto díly povrchově upravit komaxitovým lakem.	
	2.		
Technické řešení změny	Montáž dodatečná, po výstavbě příček		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 175.000,- Kč		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 008		
Smlouva o Dílo:	č. objednávatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Svislé a kompletní konstrukce : záměna ocelových profilů HEB 220 za HEB 260		
Důvod a popis změny	1.	Pro zrychlení stavby došlo k záměně stropů nad INP z litých betonových na prefabrikované panely (spíroly). Jejich uložení vyžaduje záměnu původní ocelových profilů HE-B 220 v jakosti 11 375 za silnější profily HE-B 260 také v jakosti 11 375	
	2.		
Technické řešení změny	Větší profily budou stejných délek jako původně uvažované, budou umístěny stejně jako původní		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL	Dochází k navýšení hmotnosti oceli z 1,368t na 1,850t při ceně 48 883,-Kč za tunu tedy 90 433,- Kč namísto původních 41 382,-		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 49 051,- Kč		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednavatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 009		
Smlouva o Dílo:	č. objednávatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Okna s požární odolností hliníková namísto ocelových		
Důvod a popis změny	1.	Ocelová okna a dveře s požární odolností (FV31 a FV32) byly nahrazeny hliníkovými jsou ve vyšším standardu a vyhovují normám EU na požární odolnost s potřebnou certifikací.	
	2.		
Technické řešení změny	Technika osazení oken se nemění.		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL	Cena hliníkových oken a dveří je 202 138,-Kč namísto původních 58 806,-Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 143 332,- Kč		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis+A199:E222A196:A206:E222

Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině - prosinec		
Změnový list č. 010		
Smlouva o Dílo:	č. objednavatele: SML/32/*110/0568/2021	č. zhotovitele. 2021005
Navrhovatel změny:	Městská část Praha-Klánovice	Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Název změnového listu :	Kopnstrukce zámečnické: Sekční garážová vrata FV21 se mění na otvírané ven s předsazenými panty		
Důvod a popis změny	1.	Původní řešení garážových vrat FV21 bylo "sekční zajiždějící pod strop plochy", ovšem na základě změny projektu byly nahrazeny ocelovými zateplenými vraty s předsazenými panty. Ty jsou nutné kvůli požadavku pokrytí vrat dřevěnými lamelami tak, aby šli zároveň plně otevřít.	
	2.		
Technické řešení změny	Zcela jiná koncepce otevírání. K vratům bude dodána výrobní dokumentace		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL	Namísto původní ceny 47553,- bude cena nového provedení 91 200,- včetně obložení modřínovými lamelami		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH)	Navýšení o 43 647,- Kč		
	Vliv změny na harmonogram:		NE
Dopad do smluvních termínů	Dopad do konečného termínu:		NE
Vyjádření zhotovitele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádřen projektanta:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření technického dozoru:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis
Vyjádření objednavatele:	schvaluje / neschvaluje		
	Dne:	Jméno:	Podpis